Wstępny harmonogram czyszczenia kotła

Lp.	Główne urządzenia, systemy, instalacje, obiekty	Urządzenie / maszyna	Zakres i opis wykonywanych prac	Komentarz / uwagi	Wykonujący:	05-09-2021	06-09-2021	07-09-2021	08-09-2021	09-09-2021	10-09-2021	11-09-2021	12-09-2021	13-09-2021	14-09-2021	15-09-2021	19-09-2019	20-09-2019	21-09-2019	22-09-2019	23-09-2019	24-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
1	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	budowa / rozbiórka kładki wejściowej	budowa od 18:00	Zamawiający																			
2	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	włazy rewizyjne	otwarcie / zamknięcie włazów	otwarcie od 20:00 włazy nad I i II ciągiem; po piaskowaniu otworzyć resztę.	Zamawiający																			
3	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	wstępne czyszczenie przez alpinistów I ciągu (usuwanie nawisów)	od rana	Wykonawca																			
4	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	ruszt	oczyszczenie rusztu z pozostałości	po usunięciu nawisów, od 20:00	Zamawiający																			
5	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	budowa / rozbiórka rusztowania	I ciąg	Zamawiający			od 8:00	do 8.00						od 15:00	do 8.00								
6	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł / przegrzewacze	budowa/ rozbiórka ruszrowania leju pomiędzy II a III ciągiem		Zamawiający				do 16:00															
7	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	czyszczenie kotła - czyszczenie i piaskowanie I ciągu	wejście po ustawieniu rusztowania, piaskowanie od około godz.16.00	Wykonawca																			
8	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	czyszczenie kotła - II (metoda alpinistyczna)		Wykonawca																			
9	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	czyszczenie kotła - III ciąg		Wykonawca																			
10	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	kocioł	czyszczenie kotła - IV-V ciąg		Wykonawca																			
11	Kocioł (TPO) / Kocioł wraz z osprzętem	otoczenie kotła	czyszczenie / odkurzenie urządzeń, rurociągów, konstrukcji wsporczej i pomostów w obrębie kotła		Wykonawca																			